

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จ้างเหมาปรับภูมิ ทัศน์สองข้างทาง ในตำบลลาโละ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ปอเนาะบาโง หมู่ที่ ๘ บ้านไทย สุข	ได้ดำเนินการ แล้ว	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑,๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย ปะดอโม ม.๒ บ้านบูเกะนากอ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย คอเลีย ม.๒ บ้านบูเกะนากอ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุกสาย มัสยิดบาโระ- ปรือยง หมู่ที่ ๕ บ้านลาโละ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๗๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	ได้ดำเนินการ แล้ว	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๑๗๔.๐๐	๓๕,๘๒๖.๐๐
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๓๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สนามฟุตบอล ม. ๓ บ้านอินอ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบือแรง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๑	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๘,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๙๔,๙๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
๑๒	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ ขับเคลื่อนสภา เด็กและ เยาวชนตำบล	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑,๑๘๖,๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๒,๒๑๗.๐๐	๙๔,๐๐๓.๐๐
๑๓	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ ควบคุม และ ป้องกัน โรคติดต่อ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๑๔	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบริจ๊ะ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๕	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงาน วันผู้สูงอายุ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๓๓๐.๐๐	๑,๖๗๐.๐๐
๑๖	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๗	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวัน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑,๐๒๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๑,๖๐๐.๐๐	๘๓,๖๐๐.๐๐
๑๘	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการบริการ รถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบริจา สำหรับเด็กด้อย โอกาสและเด็ก ยากจน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๙	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบริจ๊ะ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑,๑๘๖,๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๒,๒๑๗.๐๐	๙๔,๐๐๓.๐๐
๒๐	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพแก่ ประชาชน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๒๕.๐๐	๑๐๔,๙๗๕.๐๐
๒๑	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	ได้ดำเนินการ แล้ว	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๑,๔๕๘.๐๐	๓๔,๕๔๒.๐๐
๒๒	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ได้ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๒๑๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๓	การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ ฝึกอบรมการ อ่านอัลกุรอาน(กี รออาตี)	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐
๒๔	การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรมภาค ฤดูร้อน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๓๙๐.๐๐	๖๑๐.๐๐
๒๕	การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการ โรงเรียน คุณธรรมดีเด่น การศึกษาดีเลิศ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๔๐.๐๐	๖๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๖	การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	จัดซื้ออาหาร เสริมนม	ได้ดำเนินการ แล้ว	๒,๓๒๐,๙๕๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๗๔,๔๔๘.๘๐	๔๖,๕๐๔.๒๐
๒๗	การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี่ยงชีพความ พิการ	ได้ดำเนินการ แล้ว	๓,๒๔๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๘	การพัฒนาด้าน การจัด ระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐
๒๙	การพัฒนาด้าน การจัด ระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	ได้ดำเนินการ แล้ว	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๕,๐๓๑.๐๐	๙๔,๙๖๙.๐๐
๓๐	การพัฒนาด้าน การจัด ระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	โครงการจ้าง เหมาพนักงาน เก็บขยะมูล ฝอย	ได้ดำเนินการ แล้ว	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๔,๗๐๐.๐๐	๔๑,๓๐๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๓๑	การพัฒนา ด้านการจัด ระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๙๗๐.๐๐	๕๓,๐๓๐.๐๐
๓๒	การพัฒนา ด้านการจัด ระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	โครงการเช่าที่ดิน สำหรับทิ้งขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ได้ดำเนินการ แล้ว	๒๖๗,๑๖๗.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๗,๑๖๗.๒๘	๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๓๓	การพัฒนาด้าน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดทำปฏิทิน ต้อนรับเดือนรอมฎอน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๘๕๒.๐๐	๑๔๘.๐๐
๓๔	การพัฒนาด้าน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน รอมฎอน สัมพันธ์	ได้ดำเนินการ แล้ว	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๙,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๓๕	การพัฒนาด้าน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริม กิจกรรมและ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของ เด็กและเยาวชน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๕๗๕.๐๐	๔๒๕.๐๐
๓๖	การพัฒนาด้าน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ เยาวชนและ ประชาชนใน ตำบล	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๓๓๐.๐๐	๑,๖๗๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๓๗	การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการเมอลิด สัมพันธ์	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐
๓๘	การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดซื้อวัสดุกีฬา	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริม กิจกรรมและ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของ เด็กและเยาวชน	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๕๗๕.๐๐	๔๒๕.๐๐
๔๐	การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการอาซูรอ สัมพันธ์	ได้ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๙๔๐.๐๐	๖๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔๑	การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	ได้ดำเนินการ แล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔๒	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล	ได้ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๐๖๓.๐๐	๓๘,๙๓๗.๐๐
๔๓	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ในเขตอ.เรือเสาะ	ได้ดำเนินการแล้ว	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการ อบต.พบ ประชาชน	ได้ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๔๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ได้ดำเนินการแล้ว	๘๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๓,๓๐๐.๐๐	๑๖๔,๗๐๐.๐๐